

ADORNO ING. CLAUDIO
Via Roma n. 23
14050 CESSOLE (AT)

Committente:
COMUNE DI ACQUI TERME
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
REGIONE PIEMONTE

Progetto:
INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE PER LUSSITO (INTERVENTO 3)
MEDIANTE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SOTTOSCARPA AL_A18_622_19_492
FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE FONDO DI SOLIDARIETÀ UNIONE
EUROPEA. CUP B17H20009540002

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Data
27/04/2021

Il R.U.P.:

Il Tecnico incaricato:
ADORNO Ing. Claudio



CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma che definisce la tempistica generale di realizzazione dell'intervento può essere così sintetizzato:

- Esecuzione Lavori 90 gg.

La realizzazione degli interventi in progetto avverrà attraverso la seguente cronologia:

1. Preparazione del cantiere; (5 gg)
2. Scavi e movimento terra; (20 gg)
3. Ripristino della sede stradale; (55 gg)
4. Smontaggio del cantiere; (5 gg)
5. Pulizia di tutta la zona oggetto di intervento ed allontanamento dei detriti residui. (5 gg)

- Collaudo Lavori 45 gg.

In totale sono necessari 135 gg.

DIAGRAMMA DI GANDT

Ogni rettangolo colorato indica un periodo di 5 gg lavorativi.

Lavorazione																				
Preparazione, sistemazione, delimitazione cantiere																				
Scavi e movimento terra																				
Rifacimento della sede stradale																				
Smontaggio del cantiere																				
pulizia del cantiere																				